

АКТ

проверки соблюдения условий концессионного соглашения от 14.11.2019 №3, заключенного между муниципальным образованием «Полысаевский городской округ» и открытым акционерным обществом «Северо-Кузбасская энергетическая компания», в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа

г.Полысаево

31.05.2021 г.

Проверка проведена комиссией в составе:
первый заместитель главы Полысаевского городского округа – Березина Елена Григорьевна,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа – Демидова Наталья Михайловна,
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа – Дарьюш Ольга Александровна.

Проверяемый период: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

В соответствии с концессионным соглашением от 14.11.2019 № 3 на 2020 год запланировано выполнение мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения «Разработка проектно-строительной документации и строительство напорного коллектора Ду300мм L-1270м от КНС ул.Молодогвардейцев до ул.Читинская». Мероприятие запланировано на период 2020 – 2022 годы, на 2020 год на выполнение данного мероприятия **запланировано** финансирование в размере **1 561,4 тыс.руб.**

Источник инвестиций – собственные средства предприятия (прибыль).

За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в рамках исполнения мероприятия Концессионером выполнены следующие работы:

- получена выкопировка с границами земельных участков и красными линиями для выполнения проектных работ по объекту: «г.Полысаево. Строительство напорного коллектора Ду300мм L-1270м от КНС ул.Молодогвардейцев до ул.Читинская» – 1 тыс.руб.,

- выполнены проектно-изыскательские работы (договор от 23.06.2020 №32-20-ПИР на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «г.Полысаево. Строительство напорного коллектора Ду300мм L-1270м от КНС ул.Молодогвардейцев до ул.Читинская», заключенный ОАО «СКЭК» с ОАО «СибСантехпроект», акт от 07.12.2020 №00000025) – 2 013,6 тыс.руб.,

- выполнен комплекс работ по изготовлению топографической съемки для проектирования объекта коммунального обслуживания – напорный канализационный коллектор, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, от КНС по ул.Молодогвардейцев до ул.Читинская (договор на

выполнение кадастровых работ от 01.12.2020 № 890, заключенный ОАО «СКЭК» и ООО «Азимут», акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 28.12.2020 № 890) – 81,7 тыс.руб.

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика на увеличение первоначальной стоимости объекта капитального строительства – 2,8 тыс.руб. (бухгалтерская справка ОАО «СКЭК» от 27.05.2021). Таким образом, общее **выполнение мероприятия составило 2 099,1 тыс.руб.**

В соответствии с отчетом, предоставленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», концессионером фактические значения показателей надежности и качества холодного водоснабжения и водоотведения за 2020 год достигнуты в положительном значении.

Выводы по результатам проверки:

концессионером ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»:

- 1) в полном объеме выполнены обязательства, предусмотренные заданиями и основными мероприятиями концессионного соглашения от 14.11.2019 № 3, запланированные на период с 01.01.2020 по 31.12.2020;
- 2) достигнуты показатели надежности и качества холодного водоснабжения и водоотведения.

Первый заместитель главы
Польсаевского городского округа

Е.Г. Березина

Председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом Польсаевского городского округа

Н.М. Демидова

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом комитета
по управлению муниципальным имуществом
Польсаевского городского округа

О.А. Дарьюш

С актом ознакомлен:

Генеральный директор
ОАО «СКЭК»